

工地巡查表						
序号	巡查节点	巡查时间	检查方式	检查要点	参考图片	备注
1	成品保护	保护完成后	配合物业要求看现场	1、是否按物业要求保护。 2、重要区域是否保护完整。 3、有安全隐患的地方，比如阳台是否有安全围挡。		
2	打拆	打拆完成后	配合打拆图纸看现场	1、打拆是否按图施工。 2、墙皮是否铲干净。		
3	墙固地固	墙地固施工完成后	看现场	是否按照要求进行墙地固。		
4	新建墙体	新建完成之后	配合平面图看现场	1、新建用的砖是否是按标准的新砖。 2、新旧墙体交接处是否植筋是否挂网。 3、新建墙是否错缝砌筑。 4、新建墙最上一层是否蜈蚣脚处理。		
5	找平	墙地面找平完成后	2400mm靠尺配合检查平整度	1、地面水泥河沙找平误差小于3mm。 2、卫生间墙面找平时要求伸入沉箱50-100mm,并做抹斜处理。		
6	水电改造	1、水电材料进场 2、开槽及水电改造过程中	水平尺配合看现场	1、所用的管线是否是按共识好的材料送到。 2、开槽线沟切割表面外观是否横平竖直。 3、是否用的活线大弧弯工艺，是否单管单线，单管不允许超过3根线。		可参考表格《水电验收表》
7	防水	1、一次防水后 2、二次防水后	工艺标准配合看现场	1、管根部及交接部位是否先用德高堵漏一号做加强防水。 2、一次防水和二次防水在阴阳角和管口周是否R>40mm弧形圆角。 3、防水层完成面是否完整，无遗漏。 4、防水高度是否达标，卫生间高于1.8米，厨房高于50cm。 5、闭水实现时间是否足够，楼下查验是否合格。		
8	回填	回填之后，找平之前	材料标准配合看现场	1、是否是陶粒或者是回填宝，避免工人以次充好。 2、是否做田字格。 3、是否封网。		
9	木工吊顶	材料送货后、龙骨完成后、吊顶完成后	材料、工艺标准配合看现场	1、材料检查，是否与共识的一致。 2、龙骨的尺寸是否共识的尺寸，检验龙骨的稳定性。 3、吊顶平整度。 4、吊顶是否整板转弯，侧面是否有木工板加固。 5、所有阳角是否带线安装以保证平直度。		
10	贴砖	材料送货及贴砖完成后	材料、工艺标准及铺贴图配合看现场	1、检查材料是否与共识的一致。 2、是否按照铺贴图铺贴。 2、检查贴砖完成面的平整度与垂直度，误差小于3mm。 3、厨卫墙地砖是否对缝，是否墙压地，是否海棠角，缝隙是否均匀且横平竖直。		
11	油工	施工过程中	工艺标准配合看现场	1、底漆上了几遍，是否按照标准施工。 2、面漆在施工之前，要求小面积上墙试色，不然误差特别大。		
12	厨卫柜体安装	产品送到后与安装好后	材料、工艺标准配合看现场	1、检查产品外观，是否无碰伤、划伤开裂、压痕、残胶等损伤现象、表面无钉眼。 2、橱柜安装位置是否按厨卫设计图进行。 3、柜体安装工艺细节是否与前期描述一致，无明显不对齐无明显倾斜，是否稳固、无晃动。		
13	木地板铺贴	地板到货及安装完成后	材料、工艺标准及铺贴图配合看现场	1、是否与共识的地板一致（品牌、尺寸、花色） 2、是否与铺贴图一致。 3、走在上面是否无明显声响。 4、木地板与墙面预留的伸缩缝是否在8～10mm，木地板安装后要求平整≤1mm，相邻板材高差（0.5mm）。		
14	卫浴柜台面安装	台面送到及安装后	材料、工艺标准配合看现场	1、检查台面是否与前期共识一致。 2、表面无碰伤、划伤、开裂、压痕等损伤、表面无异物。 3、台面接缝处无高低差，接缝处端面打磨平整。 4、安装后的打胶是否牢固，余胶是否清理干净。		
15	美缝	美缝施工完成后	目视检查	是否连续不漏缝、脱落。是否缝隙均匀、光滑。		